ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
към Договор № 35 от 02.04.2019 г., за обект № 1929, отдели 135"г" ; 278"а"
за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина

Днес, 28.09.2020 година, в м.Вълча поляна ;с.Фотиново в административната сграда на ТП ДЛС Борово, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, изр. 2 от ЗЗД и т.9.3 от **Договор № 35 от 02.04.2019 г., за обект № 1929, отдели 135"г" ; 278"а"** по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Борово" във връзка с молба вх. № 3939/24.09.2020 г. от Мустафа Хаджийски – лицензиран лесовъд , между:

1. ТП Държавно Ловно Стопанство „Борово", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК **2016195800263**, представлявано от инж.Пламен Салчов Джиханов , в качеството му на директор и Недялка Руменова Юмет – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: м.Вълча поляна с.Фотиново , общ.Батак , наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. ЕТ„Метин Хаджийски" , ЕИК 112008162 със седалище и адрес на управление: с.Нова махала, представлявано от Метин Хаджийски в качеството му на управител , наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен **Договор № 35 от 02.04.2019 г., за обект № 1929, отдели 135"г" ; 278"а"** за добив на дървесина, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор, а именно:/липса на достатъчна работна ръка , влошени метеорологични условия , непозволяващи достъпа до обекта.

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Срокът, посочен в 1.6. от **Договор№ 35 от 02.04.2019 г., за обект № 1929, отдели 135"г" ; 278"а"** ***по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Борово" се изменя по следния начин: „до 30.12.2020г."с оставащо количество за добив 208,15 мз .***

1.1.Срокът за сеч и извоз е от датата на издаване на позволителното **до 30.12.2020 г.**, при следната етапност :

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				Общо
		I	II	III	IV	
1929	**135"г" ; 278"а"**				208,15	208,15

Чл. 2. Всички останали клаузи на **Договор № 35 от 02.04.2019 г., за обект № 1929, отдели 135"г" ; 278"а"** по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Борово" остават непроменени, с изключение на срока на връщане на гаранцията , които се удължава до датата на освидетелстване на сечището но не по-късно от 30.12.2020г.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от **Договор № 35 от 02.04.2019 г., за обект № 1929, отдели 135"г" ; 278"а"** за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Борово.".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
✍1: ...../п/.....
(инж. Пламен Джиханов)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
✍: ...../п/.....
(Метин Хаджийски)

Гл. счетоводител

✍2: ...../п/.....
(Недялка Юмет)

Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)