# С П О Р А З У М Е Н И Е № В – 06 – 1980/30/.09.2025 г.

**към Договор № Д-06-17/07.01.2025г. за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на маркирана дървесина**

Днес 30.09.2025 година, в гр. Батак в административната сграда на ДГС Батак -Териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, ал. 2 от ЗЗД и т. 9.3 от допълнителните разпоредби на Договор **№ Д-06-17/07.01.2025г.** по регистъра на договорите в ТП „ДГСБатак" във връзка със заявление вх. № 06-750/24.09.2025 г. от **ЕТ„ Ергин Дост - ЕДОСТ"**, между:

**1.ТП ДГС Батак -** Териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800141, представлявано от инж. Йордан Георгиев Йорданов – И.Д. Директор, съгласно пълномощно с изх.№ В-01-1882/09.11.2022 г. и Янка Асенова Мандраджиева – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр. Батак, ул. Паритзанска №1, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

**2. ЕТ„ Ергин Дост - ЕДОСТ"** , със седалище и адрес на управление: с. Нова махала, с ЕИК 822138289 представлявано от Ергин Асан Дост, в качеството му на Управител и наричан за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна се сключи настоящия договор при следните условия:

## I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор **№ Д-06-17/07.01.2025г** за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на маркирана дървесина от **обект 2523, отдел/подотдели: 71 "г"; 76 „з"**, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята им, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор,

**ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:**

**Чл.1.** Срокът за сеч, посочен в т.1.4 от Договор **№ № Д-06-17/07.01.2025г.** по регистъра на договорите в ТП ДГС "Батак" се изменя по следния начин: **до 31.12.2025год. при следната етапност по тримесечия:**

| ОБЕКТ № | Отдел, подотдел | ТРИМЕСЕЧИЯ | | | | ОБЩО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I | II | III | IV | |
| 2524 | 76и | | | | 182 | 182 |

**Чл.2.** Графикът посочен в т. 5.2.15 от Договор **№ Д-06-17/07.01.2025г.** по регистъра на договорите в ТП „ДГС Батак" се изменя по тримесечия по следния начин:

| ОБЕКТ № | Отдел подотдел | ТРИМЕСЕЧИЯ | | | | ОБЩО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I | II | III | IV | |
| 2524 | 76и | | | | 182 | 182 |

**Чл.3.** Крайният срок на договора, посочен в т.1.6 от Договор **№ Д-06-17/07.01.2025г.** по регистъра на договорите в ТП ДГС "Батак" се изменя по следния начин: до **31.01.2026г.**

**Чл.4.** Всички останали клаузи на Договор **№ Д-06-17/07.01.2025г.** по регистъра на договорите в ТП „ДГС Батак" остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя и е неразделна част от Договор **№ Д-06-17/07.01.2025г.** за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина по регистъра на договорите в ТП „ДГС Батак".

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**
И. Д. Директор на ТП "ДГС Батак"

✍1:...../п/.....
**(инж. Йордан Йорданов )**
Гл. счетоводител

✍2: ...../п/.....
**(Янка Мандраджиева)**

**СЪГЛАСУВАЛ:**
Юрисконсулт

✍:...../п/.....
**(Иванка Върбанова)**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**
Управител

✍: ...../п/.....
***(Ергин Дост)***