ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

рег.№ **21-Д-00020-01**

(по регистър на договори)

№ 1

към Договор с рег.№21-Д-0020 от 19.04.2021г. за покупко – продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект №2108 отдели/подотдели:120-„К“; 122-„А“

Днес**, 29 Юни 2021г**. в с.Триград, общ.Девин, на основание чл.35, ал.1 и ал.2 от разпоредбите на сключен Договор с рег. №21-Д-0020 от 19.04.2021г. за покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен и депозирано Заявление с Вх.№21-Вх-1276/29.06.2021г. от страна на Купувача за изменение на графика, определен в чл.16, т.14 от сключения по между ни договор за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, включена в **Обект №2108 отдели/подотдели:120-„К“; 122-„А“**, между:

1.ТП”ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–ТРИГРАД“,ЕИК:2016195800259 със седалище и адрес на управление: с.Триград, общ.Девин, обл.Смолян представлявано и управлявано от инж. Захарина Бакларева (Директор) и Станислав Малковски (Главен счетоводител), наричано за краткост **ПРОДАВАЧ** от една страна и

2.“ВЕВА ГРУП” ЕООД, ЕИК-120548133, със седалище и адрес на управление – гр.Доспат, общ.Доспат, обл.Смолян, ул.„Тракия” №10, представлявано от Милена Валериева Плявова – упълномощено лице съгласно нотариално заверено пълномощно с рег.№1947/08.09.2017г. на нотариус с рег.№555, наричано за краткост **КУПУВАЧ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение за изменение на посочения по горе договор за следното:

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

По време на изпълнение на сключения по-горе договор, страните са установили наличие на непредвидими и непреодолими обстоятелства ***от форсмажорен и друг характер****, изразяващи се в продължителни неблагоприятни климатични условия през последните месеци (април- юни 2021г.) с наличие на почти ежедневни обилни валежи, които са възпрепятствали нормалното изпълнение на договорените горскостопански дейности в обекта, като дните без наличие на дъжд са в порядъка 20-21 бр.. В допълнение на предходните обстоятелства след подписване на договора и в резултат на проливните дъждове е била увредена транспортната инфраструктура осигуряваща достъп до обекта, а ремонтните дейности са извършени през м. юни 2021г. поради липса на технологична възможност. Произтеклите обстоятелства се явяват независещи от волята на страните по договора и от своя страна са довели до* ***невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по горе договор.***

Предвид горното и с оглед защита на икономическите интереси на всяка от страните по сключения договор, на основание чл.35, ал.1 и ал.2 от същия договор, **страните по настоящото споразумение, се споразумяха с ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ на СЛЕДНИТЕ КЛАУЗИ НА ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР:**

1. ***Текстът на чл.16, т.14 се изменя така:***

„14. Изпълнява договора по тримесечия и минимални количества, както следва:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА по ТРИМЕСЕЧИЯ и МЕСЕЦИ												ОБЩО
		I тримесечие на 2021г.			II тримесечие на 2021г.			III тримесечие на 2021г.			IV тримесечие на 2021г.			
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
2108	120-„К“; 122-„А“	0			310			450			333			1093
Общо за обекта:		0			310			450			333			1093

2. ***Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени.***

Настоящото допълнително споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор с рег. №21-Д-0020 от 19.04.2021г. за покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен включена в **Обект №2108 отдели/подотдели:120-„К“; 122-„А“**

ЗА ПРОДАВАЧ:
ТП“ДГС-ТРИГРАД“

1. ✍ .....*П.....
(инж.З. БАКЛАРЕВА)

2. ✍ .....*П.....
(Ст.МАЛКОВСКИ)

ЗА КУПУВАЧ:
”ВЕВА ГРУП” ЕООД

1. ✍ .....*П.....
(Милена ПЛЯВОВА)-упълн. лице

****Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД.***