ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
рег.№ 21-Д-0023-05

(по регистър на договори)

№ 5

към Договор с рег.№21-Д-0023 от 25.05.2021г. за покупко – продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, включена в обект №2112, отдел/подотдели: 132-„К,Л,О,Н“

Днес, **30.09.2022г**., в с. Триград, общ. Девин на основание чл.35, ал.1 от разпоредбите на сключен Договор с рег.№ 21-Д-0023/25.05.2021г. за покупко – продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен и депозирано Заявление с № Вх-27-489/30.09.2022г. от страна на Купувача за изменение на сключения помежду ни договор, между: , между:

1.ТП”ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–ТРИГРАД“, ЕИК по Булстат: 2016195800259, Дан.№ BG201619580 със седалище и адрес на управление: с.Триград, общ.Девин, обл.Смолян представлявано от инж.Пламен Малковски в качеството му на директор и Станислав Малковски в качеството му на главен счетоводител, наричано за краткост **ПРОДАВАЧ** от една страна, и

2.“**ДОСПАТЛЕС“ ЕАД, с ЕИК** 120067096, със седалище и адрес на управление:гр.Доспат, общ.Доспат, обл.Смолян, ул. „Орфей” №6, представлявано от Стефанка Илиева Гадженакова – упълномощено лице съгласно нотариално заверено пълномощно с рег.№265/01.02.2022 г. на нотариус в район Районен съд – Смолян с рег.№122, наричано за краткост **КУПУВАЧ**, от друга страна се сключи настоящото Допълнително споразумение**,** за следното:

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

При изпълнението на договора страните са установили наличие на непредвидени и непреодолими обстоятелства, изразяващи се в продължителни неблагоприятни климатични условия с наличие на почти ежедневни обилни валежи или превалявания през последните месеци (юли – септември 2022г.), които от своя страна са довели до наложително периодично преустановяване на дърводобивните и товарно-транспортните дейности, включително транспортирането на добитата на склад дървесина, поради разкалване на пътищата осигуряващи достъп до обекта. Горските пътища в обекта, както и тези, осигуряващи достъп до насажденията са с големи странични наклони, стръмни участъци и глинеста основа, което възпрепятства преминаването на горска техника и извозването на дървесина, дори и при краткотрайни валежи. Тези обстоятелства се явяват независещи от волята на страните, които от своя страна водят до невиновна забава на изпълнението на задълженията от страните по цитирания по горе договор. Към настоящият момент сечта в обекта не е приключила и има наличие на маркирана дървесина, която не е отсечена, както и неизвозена дървесина, предмет на сключения договор, в предвид посочените по-горе причини.

Предвид горното и с оглед защита на икономическите интереси на всяка от страните по сключения договор, на основание чл.35, ал.1 от същия договор, **страните по настоящото споразумение, се споразумяха с ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ за следното:**

1.*Текстът на чл.5, ал.1 се изменя така:*

*„Крайният срок за продажба и транспортиране на дървесината от Обект № 2112 е **25.10.2022 г.**, а срокът на договора е **25.11.2022 г.“***

2. Текстът на чл.16, т.14 се изменя така:

„14. Изпълнява договора по тримесечия и минимални количества, както следва“:

Обект №	Отдел, подотел	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА ДЪРВЕСИНА ПО ТРИМЕСЕЧИЯ						ОБЩО
		2021 год.		2022 год.				
		III	IV	I	II	III	IV	
2112	132-К,Л,О,Н	570	55	0	600	699	752	2676
Общо за обекта		570	55	0	600	699	752	2676

3. *Всички останали клаузи на основния договор остават не променени.*

Настоящото допълнително споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор с рег.№ 21-Д-0023 от 25.05.2021г. за покупко – продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, включена в **обект №2112,** подотдели: **132-„К,Л,О,Н“**.

ЗА ПРОДАВАЧ:
ТП “ДГС-ТРИГРАД“

1. ✍ .....*П.....
(инж.Пламен МАЛКОВСКИ)

2. ✍ .....*П.....
(Станислав МАЛКОВСКИ)

ЗА КУПУВАЧ:
”ДОСПАТЛЕС” ЕАД

1. ✍ .....*П.....
(Стефанка ГАДЖЕНАКОВА)

*** Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).**