С П О Р А З У М Е Н И Е
към Договор № 117 от 17.07.2018 г. № 9/02.01.2020г
за възлагане на услугата сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад на маркирана дървесина в Обект №18031

Днес, 02.01.2020 година, в гр. Велинград в административната сграда на ДГС Алабак, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, от ЗЗД и чл.11, ал.1 от Договор **№ 117 от 17.07.2018 г.** по регистъра на договорите в ТП ДГС „Алабак" във връзка със Заявление с вх. № 5948-1/18.12.2018 г. от„Назар 2007" ЕООД , между:

1. ДГС Алабак, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800160, представлявано от ***инж.Петър Комсийски***, в качеството му на Директор и Елка Стоилова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр.Велинград, бул.Съединение № 125, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2.„Назар 2007" ЕООД, с ЕИК 202547995, със седалище и адрес на управление: обл. Пазарджик, общ.Велинград, гр. Велинград 4600, ул. „Братовчеди Пухалеви" №32, представлявано от Нели Любомирова Гаджанова управител и наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ ,** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор **№ 117 от 17.07.2018г.** за добив на дървесина, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор, а именно: влошени метеорологични условия през 2018г. и лоши терени, което затруднява добивът на дървесина, предмет на договора в срок

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1.Срокът, посочен в Раздел I Предмет на договора , чл.4, ал.1 от Договор **№ 117 от 17.07.2018 г.**. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Алабак" се изменя по следния начин:

- срок за сеч и извоз до временен склад - ***„до 30.09.2020 г."***
- срок на Договора - ***„до 30 дни след срока за сеч и извоз"***

Чл. 2. Оставащото количество недобита дървесина в размер на 296 **м^3** ще се добива по следния график:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				ОБЩО куб.м.
		I	II	III	IV	
Обект № 18031	**Отд.58 „б"**	50	150	96		**296**

Чл.3. Всички останали клаузи от горе цитирания договор остават непроменени

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор **№ 117 от 17.07.2018 г.** за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП ДГС „Алабак".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор на ТП ДГС Алабак
✍1: .....
(инж.Петър Комсийски)

Гл. счетоводител
✍2: .....
(Елка Стоилова)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител
✍: .....
(Нели Любомирова Гаджанова)