С П О Р А З У М Е Н И Е № Вх – 28 - 666

към Договор № Д – 28 - 15/12.01.2022 г. за добив на дървесина включваща-сеч, разкройване на сортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества дървесина в обект № 2205 МТ

Днес,06.04.2022 г., в гр. Хисаря, в административната сграда на ТП ДГС "Хисар", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 7, ал. 2 т. 16 от горния договор, между:

| | |
|---|---|
| наименование | ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХИСАР |
| седалище: | Обл. Пловдив, общ. Хисаря, гр. Хисаря, ул. Стряма № 2 |
| ЕИК | 2016195800186 |
| представлявано от | Инж. Добрин Иванов - Директор |
| и | Милка Каракитукова – главен счетоводител |

от една страна, наричан по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ и

| | |
|---|---|
| наименование на дружеството | "Бергин 13" ООД |
| с адрес на управление: | обл. Пловдив, общ. Хисар, с.Старосел, ул. «Георги Димитров» №60 |
| ЕИК, Ид № по ДДС | 202442161 |
| управител | Иван Иванов Берберов |

от друга, наричано по – долу ИЗПЪЛНИТЕЛ,

се сключи допълнително споразумение за следното:

**I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО**

Страните по горния договор установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята им, а именно – обилните валежи от дъжд и сняг през периода на първо тримесечие на 2022 г., са затруднили работата и достъпа на техника до обекта. Влизането на техника би довело до разрушаване на горските пътища.

Валежите са затруднили дърводобива и транспортирането на дървесина, а това е довело до изоставане в графика за първо тримесечие по чл. 7, ал. 2, т. от горния договор.

С оглед на установените обстоятелства и за да се предотврати разрушаване на горските автомобилни пътища страните СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1. Оставащото минимално количество недобита дървесина от графа първо тримесечие се добавя към графа второ тримесечие, поради което изпълнението по минимални количества по тримесечие се изменя както следва:

| **Обект №** | **Отдел, подотдел** | **ТРИМЕСЕЧИЯ** | | | | **Общо** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **I** | **II** | **III** | **IV** | |
| 2205 МТ | 120 "а", "г", "д" | | **473 м3** | | | **473 м3** |

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** **ИЗПЪЛНИТЕЛ**✍.....п*.....

✍1: .....п*.....

✍2: .....п*.....

**Чл.2.** Всички останали клаузи на Договор № Д – 28 - 15/12.01.2022 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС – Хисар” остават непроменени.

Настоящето споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните, и е неразделна част от Договор № Д – 28 - 15/12.01.2022 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Хисар”, както и споразуменията към него.

| | |
|---|---|
| **ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**<br>**ТП ДГС «Хисар»**<br><br>**1.**<br>**……п*……**<br>(подпис и печат)<br>Инж. Добрин Иванов<br>ДИРЕКТОР НА ТП ДГС „Хисар”<br><br>2.<br>……п*……<br>(подпис)<br>Милка Каракитукова<br>Главен счетоводител | **ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:**<br>**“Бергин 13” ООД**<br><br>**1. ……п*……**<br>(подпис и печат)<br>Иван Берберов - управител |

***Налице е положен подпис, като същият е заличен на основание Общ Регламент за защита на личните данни – Регламент (ЕС) 2016/679***