С П О Р А З У М Е Н И Е
към Договор № 12 от 03.01.2018 г. №47/12.09.18г
за възлагане на услугата сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад на маркирана дървесина в Обект №18008

Днес, 12.09.2018 година, в гр. Велинград в административната сграда на ДГС Алабак, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, от ЗЗД и чл.11, ал.1 от Договор **№ 12 от 03.01.2018 г.** по регистъра на договорите в ТП ДГС „Алабак" във връзка със Заявление с вх. № 4047/10.09.2018 г. от „Налекс груп" ООД, между:

1. ДГС Алабак, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800160, представлявано от инж.Иван Гюров, в качеството му на Директор и Елка Стоилова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр.Велинград, бул.Съединение № 125, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. "Налекс груп" ООД, ЕИК 200987375 със седалище и адрес на управление: град Велинград, ул. Печенег № 8, представлявано от Атанас Димитров Кръстев и наричан за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ,** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор **№ 12 от 03.01.2018г.** за добив на дървесина, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор, а именно: влошени метеорологични условия през 2018г. и лоши терени, което затруднява добивът на дървесина, предмет на договора в срок

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1.Срокът, посочен в Раздел I Предмет на договора , чл.4, ал.1 от Договор **№ 12 от 03.01.2018 г.**. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Алабак" се изменя по следния начин:

- срок за сеч и извоз до временен склад - ***„до 20.12.2018 г."***
- срок на Договора - ***„до 30 дни след срока за сеч и извоз"***

Чл. 2. Оставащото количество недобита дървесина в размер на 103 **м³** ще се добива по следния график:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				ОБЩО куб.м.
		I	II	III	IV	
Обект № 18008	**Отд.364 д, р**				103	**103**

Чл.3. Всички останали клаузи от горе цитирания договор остават непроменени

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор **№ 12 от 03.01.2018 г.** за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП ДГС „Алабак".

ВЪЗЛОЖИ
Директор на
✍1: .....
(инж.Иван

Гл. счетовод
✍2: .....
(Елка Стои

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител
✍: .....
(Атанас Кръстев*)*