ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ рег.№ 2019-120

(по регистър на договори)

№ 1

към Договор с рег.№ 2019-80 от 30.09.2019г. за възлагане добив на дървесина, включена в Обект №1922С, отдел/подотдел: 123“И, М“; 192“И, М, П“,

Днес, **30 ДЕКЕМВРИ 2019г**. в с.Триград, общ.Девин на основание чл.18, ал.1 от разпоредбите на сключен Договор с рег.№2019-80/30.09.2019г. за възлагане добив на дървесина, включена в **Обект №1922С, отдел/подотдел: 123“И, М“; 192“И, М, П“,** и депозирано Заявление с Вх.№3176/27.12.2019г. от страна на Изпълнителя, между:

1.ТП”ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–ТРИГРАД“, ЕИК по Булстат:2016195800259, Дан.№ BG201619580 със седалище и адрес на управление: с.Триград, общ.Девин, обл.Смолян представлявано и управлявано от инж.Захарина Бакларева (Директор) и Станислав Малковски (Главен счетоводител), наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна и

2. **“РОСВЕН 2012“ ЕООД** с ЕИК 202282504, седалище и адрес на управление: гр.Девин, община Девин, ул.“Лиляна Димитрова“ №48”, управлявано от Емилия Данчева Корчева – управител, действаща чрез пълномощник Росен Бисеров Корчев, упълномощен с нотариално заверено пълномощно с рег.№3394/2013г. на нотариус с рег.№555, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна се сключи настоящото Допълнително споразумение**,** за следното:

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

След сключване на посочения по-горе договор в резултат на промяна в климатичните условия и наличие на периодични ежедневни валежи през м.ноември и декември 2019г., са възникнали непреодолими обстоятелства разкалване и хлъзгавост в резултат на преовлажняване на почвата. Тези обстоятелства са затруднили ползването на технологичните пътища и специализирана горска техника, като са наложили периодично спиране на дърводобивната дейност в насажденията включени в обекта. Последното е принудило изпълнителя да насочи производствените си мощности в други обекти в обхвата на ДГС. Във връзка с възникналите по-горе обстоятелства и невъзможност за работа определените количества за четвърто тримесечие на 2019г. не е било възможно да бъдат добити. Насажденията, включени в обекта, се намират на 1300-1400 м. надморска височина, където дърводобивната дейност може да се извършва само в сухо време в предвид силно пресечения терен с големи странични наклони, стръмни и глинести участъци на използваните технологични пътища. Изложените обстоятелства се явяват независещи от волята на страните по договора и от своя страна са довели до невиновна забава за изпълнението на договорените количества дървесина в сроковете по цитирания договор.

Предвид горното и с оглед защита на икономическите интереси на всяка от страните по сключения договор, на основание чл.18, ал.1 от същия, **страните по настоящото споразумение, се споразумяха с ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ на СЛЕДНИТЕ КЛАУЗИ НА ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР:**

1. Текстът на чл.7, ал.2, т.14 се изменя така: *„Да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:“*

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА по ТРИМЕСЕЧИЯ и МЕСЕЦИ															ОБЩО
		IV тримесечие на 2019г.			I тримесечие на 2020г.			II тримесечие на 2020г.			III тримесечие на 2020г.			IV тримесечие на 2020г.			
		X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
№1922С	123"И, М"; 192"И, М, П"	0			0			150			157			0			307
общо за обект №1922С		0			0			150			157			0			307

2.Всички останали клаузи на основния договор остават не променени.

Настоящото допълнително споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от рег.№2019-80/30.09.2019г. за възлагане добив на дървесина, включена в **Обект №1922С, отдел/подотдел: 123“И, М“; 192“И, М, П“,**

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП“ДГС-ТРИГРАД“

1. ✍____/П*/_____
(инж.З. БАКЛАРЕВА)

2. ✍____/П*/_____
(Ст.МАЛКОВСКИ)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
“РОСВЕН 2012“ ЕООД

1. ✍____/П*/_____
(Росен КОРЧЕВ)

**Подписите са заличени съгласно Регламент (ЕС) 2016/679.*