СПОРАЗУМЕНИЕ №Д-06-1731/28.09.2023 г.

към Договор №Д-06-25/28.02.2023г.за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на маркирана дървесина

Днес 28.09.2023 година, в гр. Батак в административната сграда на ДГС Батак -Териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, ал. 2 от ЗЗД и т. 9.3 от допълнителните разпоредби на Договор № **Д-06-25/28.02.2023г.** по регистъра на договорите в ТП „ДГСБатак" във връзка със заявление вх. №06-794/21.09.2023 г. от „Нюлес" ООД, между:

1.ТП ДГС Батак - Териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800141, представлявано от инж. Йордан Георгиев Йорданов – И.Д. Директор, съгласно пълномощно с изх.№ В-01-1882/09.11.2022 г. и Янка Асенова Мандраджиева – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр. Батак, ул. Паритзанска №1, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. „ Нюлес" ООД, със седалище и адрес на управление: с. Нова махала ул. Младост №20 с ЕИК 203799892 представлявано от Тургай Самир Дупаил, в качеството му на Управител и наричан за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна се сключи настоящия договор при следните условия:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № **Д-06-25/28.02.2023г** за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на маркирана дървесина от **обект2323, отдел/подотдел:49в ,** страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята им, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор,

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1. Срокът за сеч, посочен в т.1.4 от Договор **Д-06-25/28.02.2023г** по регистъра на договорите в ТП ДГС "Батак" се изменя по следния начин: **до 31.12.2023год. при следната етапност по тримесечия:**

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				ОБЩО
		I	II	III	IV	
2323	49в				337	337

Чл.2. Графикът посочен в т. 5.2.15 от Договор № **Д-06-25/28.02.2023г** по регистъра на договорите в ТП „ДГС Батак" се изменя по тримесечия по следния начин:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				ОБЩО
		I	II	III	IV	
2323	49в				337	337

Чл.3. Крайният срок на договора, посочен в т.1.6 от Договор **Д-06-25/28.02.2023г** по регистъра на договорите в ТП ДГС "Батак" се изменя по следния начин: до **31.12.2023г.**

Чл.4. Всички останали клаузи на Договор № **Д-06-25/28.02.2023г** по регистъра на договорите в ТП „ДГС Батак" остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя и е неразделна част от Договор № **Д-06-25/28.02.2023г** за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина по регистъра на договорите в ТП „ДГС Батак".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
И. Д. Директор на ТП "ДГС Батак"

✍1:.....
(инж. Йордан Йорданов)
Гл. счетоводител

✍2: .....
(Янка Мандраджиева)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител

✍: .....
(Тургай Дупаил.)

/п/ - на лице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общият регламент за защита на личните данни (Регламент ЕС 2016/679)