**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 188/31.12.2018 г.**
**към Договор № 43 от 22.03.2018 г.**
**за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина**

Днес, 31.12.2018 година, в м.Чехльово в административната сграда на ТП ДЛС "Чепино", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание в Раздел VIII. Чл.14. ал.1 и 2 и чл.15, ал.1,2 от Договор № 43 от 22.03.2018 г. между:

**1. ТП** ДЛС "Чепино", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян**,** с ЕИК 2016195800244, представлявано от д-р инж.Гено Пеев - Карапеев, в качеството му на директор и Николина Йорданова Анастасова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: м.Чехльово, общ.Велинград, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

**2. "УЗУНОВ ТРАНС – 90" ООД,** ЕИК 204746864, със седалище и адрес на управление: с.Кръстава, общ.Велинград, обл.Пазарджик представлявано от Салих Мустафов Узунов, в качеството му на пълномощник с нотариалон заверено пълномощно № 46/03.10.2017г.наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна**,** за следното:

## I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № 43 от 22.03.2018 г. и постъпило писмено заявление с вх.№ 6176/17.12.2018г. за добив на дървесина, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор, а именно: труден извоз при обратни и стръмни наклони и налична снежна покривка, която затруднява добива.

***ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:***

**Чл.1.** Срокът, посочен в раздел II, чл.4. от Договор № 43 от 22.03.2018 г. – обект № 1829 с отдел: 243 подотдел „к" по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино" се изменя, както следва: ***„до 30.06.2019 г.,*** като страните се договарят останалата в насаждението неотсечена маркирана дървесина, в размер на 275 куб.м. се сече и извозва по следния тримесечен график:

| I– во тримесечие | II– ро тримесечие |
|---|---|
| куб.м 100 | куб.м 175 |

**Чл.2.** Всички останали клаузи на Договор № 43 от 22.03.2018 г. по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино" остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № 43 от 22.03.2018 г. за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино".

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**
Директор:

✍1: ...../п/.....
***(д-р инж.Гено Пеев - Карапеев)***

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**
Управител:

✍: ...../п/.....
***(Салих Узунов, пълномощник)***

Гл. счетоводител:

✍2: ...../п/.....
***/Николина Анастасова/***

***/п/* - Подпис заличен на основание чл. 2 от ЗЗЛД***