ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №.1.....

към Договор с рег.№13 от 12.09.2018г.

за възлагане на обществена поръчка с предмет: Извършване на основен ремонт на ГАП „Стойчов чарк - Ранча" – II-ра степен с обща дължина около 6,270 км находящ се в териториалния обхват на ТП ДГС „Селище"

Днес, 24 юли 2019г. в обл. Пазарджик, общ. Сърница, м. Селище на основание чл.116, ал.1, т.3 във връзка с чл. 116, ал.2 от Закон за обществените поръчки (ЗОП), заповед № 266/23.07.2019 г. на директора на ЮЦДП - Смолян и обстоятелствата, отразени в писмо с изх. № 18-Изх-8756-08/03.07.2019 г. на ЮЦДП Смолян, предвид наличието на обстоятелство, което при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, а именно: В хода на извършване на основен ремонт на ГАП"Стойчов чарк-Ранча" – II-ра степен възниква необходимост от промяна в пътната конструкция, с която промяна ще се увеличи носимоспособността и ще се подобрят транспортно-експлоатационните качества на пътя. Промяната е свързана с отпадане на част от дейностите, предмет на основния договор (описани по-долу в таблица № 1) и възлагане извършването на дейностите, посочени по-долу в настоящото – таблица № 2, както и че:

- изменението, което се налага не води до промяна на предмета на договора, и
- увеличението на цената не надхвърля с повече от 50 на сто стойността на основния договор,

между:

1. **ТП ДГС „Селище"**, териториално поделение [illegible] Южноцентрално държавно предприятие" ДП Смолян с ЕИК [illegible] с адрес: обл. [illegible], м. Селище, представлявано от инж. [illegible] Чол[illegible] в качеството му на Директор и Мех[illegible] ството на главен счетоводител, наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

И

2. **ОБЕДИНЕНИЕ** [illegible] адрес: [illegible] бул. "България" №51, вх "А", ет.4, ап.6 представлявано от г-н [illegible] представляващ обединение [illegible] друга страна, наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,

се сключи настоящото допълнително споразумение към договор № 13/12.09.2018 г. с предмет: Извършване на основен ремонт на ГАП „Стойчов чарк - Ранча" – II-ра степен с обща дължина около 6,270 км находящ се в териториалния обхват на ТП ДГС „Селище",

като страните се споразумяха за следното:

Чл. 1. От предмета на основния договор № 13/12.09.2018 г. отпадат, т.е. не следва да се изпълняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следните видове СМР:

ТАБЛИЦА № 1

поз.	описание на работите	мярка	количество	ед. цена	стойност без ДДС
	Сметка 2 ПЪТНИ РАБОТИ				

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: [illegible]

Директор [illegible]

[illegible]

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ОБЕДИНЕНИЕ [illegible]

поз.	описание на работите	мярка	количество	ед. цена	стойност без ДДС
1	Доставка и полагане на пътна основа от несортиран трошен камък с непрекъсната зърнометрия /0-63/, включително всички свързани с това разходи	м3	24582	51,69	1 270 643,58
	Сметка 4 АСФАЛТОВИ РАБОТИ				
1	Запечатка, включително разлив на битум, разстилане на пясък 0-4мм, валиране и всички сврзани с това разходи	м2	28956	5,10	147 675,60
2	Повърхностна обработка /12-20/мм, включително разлив на битумна емулсия, разстилане на каменни фракции и всички свързани с това разходи	м2	28685	5,17	148 301,50

Обща стойност: 1 566 620,68 лв. без ДДС

Видовете дейности в таблица №1, които отпаднат със съответните количества, единични цени и стойност са съгласно подписания основен договор за извършване на основния ремонт на пътя.

Чл. 2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши допълнителни количества строително-монтажни работи по договор № 13/12.09.2018 г., посочени в таблица № 2.

ТАБЛИЦА № 2

поз.	описание на работите	мярка	количество	ед. цена	стойност без ДДС
	Сметка 2 ПЪТНИ РАБОТИ				
1	Доставка и полагане на пътна основа от несортиран трошен камък с непрекъсната зърнометрия /0-63/, включително всички свързани с това разходи	м3	21214	51,69	1 096 551,66
	Сметка 4 АСФАЛТОВИ РАБОТИ				
1	Плътен асфалтобетон тип А, включително производство, транспортиране, полагане и уплътнение	м2	29230	13,40	391682

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТД „Строителство ...“
Директор: .....

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ОБЕДИНЕНИЕ «ГП ДЗЗД»: .....

Главен счетоводител: .....

поз.	описание на работите	мярка	количество	ед. цена	стойност без ДДС
2	Асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/, включително производство, транспортиране, полагане и уплътнение	т	2849	127,77	364016,73
3	Доставка и полагане на първи битумен разлив включително производство, транспортиране, полагане и уплътнение	м2	29241	1,13	33042,33
4	Доставка и полагане на втори битумен разлив, включително производство, транспортиране, полагане и уплътнение	м2	29667	0,9	26700,3

Обща стойност: 1 911 993,02 лв. без ДДС

1. Единичните цени на дейностите в таблица № 2 са съгласно ценовото предложение на изпълнителя на основния ремонт, на база на което е сключен договор № 13/12.09.2018 г.

2. Допълнителните парични средства, свързани с изпълнението на строителните дейности по таблица № 2 са в размер на 345 372,34 лв. (триста четиридесет и пет хиляди триста седемдесет и два лева и тридесет и четири стотинки) без ДДС - за допълнителни строителни дейности.

Чл. 3. Гореизложеното води до необходимост от промяна на общата стойност на основния договор, поради което страните се съгласяват да се промени т.4.1. на Раздел IV „СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА" и текста да придобие следното съдържание:

„4.1. Стойността на настоящия договор е посочена обща стойност в ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от този договор, в размер на **2 945 743.52 (два милиона деветстотин четиридесет и пет хиляди седемстотин четиридесет и три лева и петдесет и две стотинки) без включен ДДС или 3 534 892.22 (три милиона петстотин тридесет и четири хиляди осемстотин деветдесет и два лева и двадесет и две стотинки) с ДДС.**

Чл. 4. Всички останали клаузи на Договор № 13 от 12.09.2018г., остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – един за Изпълнителя и два за Възложителя и влиза в сила от датата на подписването му.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП ДГС «Селище»
Директор .....

Главен счетоводител: .....

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ОБЕДИНЕНИЕ «ГП ДЗЗД»:
/Стефан Сарафов/