Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н О С П О Р А З У М Е Н И Е
№ 4/05.04.2023 г.
към
Договор №26/08.04.2021 г., за възлагане дейността добив на дървесина от обект №2127

Днес, 05.04.2023 г. в гр. Златоград, в административната сграда на ТП „ДГС Златоград", териториално поделение на ЮЦДП-Смолян, на основание чл.20а, ал.2 от Закона за задълженията и договорите и чл.19 от Договор № 26/08.04.2021 г., по регистъра на договорите в ТП „ДГС Златоград" във връзка със заявление от „Елха 43" ЕООД, заведено с вх.№ 09-248/30.03.2023 г., за промяна графика по тримесечие и минимални количества за добив по договора, се сключи настоящото допълнително споразумение между:

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЗЛАТОГРАД", с адрес: гр. Златоград, ул. Г. С. Раковски № 33, община Златоград, ЕИК по БУЛСТАТ 2016195800370, представлявано от Съби Севдалинов Димитров – Директор и Мариета Красимирова Дюлгерова в качеството й на гл. счетоводител, наричано по–долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ,** от една страна и

2. „ЕЛХА 43" ЕООД, със седалище и адрес на управление: Област: Кърджали, Община: Ардино, Село: Бял Извор, вписано в ТР на АВ по реда на Закона за търговския регистър с ЕИК: 205322998, представлявано от Елза Асенова Велева в качеството и на управител, наричано за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, с което страните се споразумяха за следното:

I.ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключеният Договор № 26/08.04.2021 г. за възлагане на дейността добив на дървесина, включени в **обект № 2127,** съставляващ отдели/подотдели 236-ж, 236-л, от ДГТ, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнението на задълженията от страните по горецитираният договор, а именно: Лоши метеорологични условия, валежи от дъжд, големия обем ръчна работа, необходимоста от изграждане на времени тракторни извозни пътища. Забавянето на работния процес заради, горе посочените причини доведоха до невъзможност на добива на дървесина до времения склад.

Предвид на тези обективни обстоятелства страните по настоящото споразумение се договориха за следното:

Чл.1. Изменението на минималните месечни количества дървесина, които трябва да се добият до временен склад, посочени в чл.7 т.15 от договора се изменят, както следва:

Обект №	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА ДЪРВЕСИНА ПО ТРИМЕСЕЧИЯ-2023 г.				ОБЩО
	I	II	III	IV	
2127	-	29	-	-	29

Чл.2. Всички останали клаузи посочени в договора се запазват.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в три еднообразни екземпляра- два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и е неразделна част от Договор № 26/08.04.2021 г., за възлагане на дейността добив на дървесина.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Директор:…...…/п*/….....…… Управител:...../п*/.....

/инж. Съби Димитров/ /Елза Велева/

Гл.счетоводител :…...../п*/…….....

/Мариета Дюлгерова/ * Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)